

О Т Ч Е Т

выполнения работ по текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома по адресу:

Санкт-Петербург, улица Малая Садовая, д.1/25

за 2020 год

№№	Наименование работ	Ед.изм.	Запланированный объем		Стоимость запланированная		Сроки исполнения
			план	фактическое выполнение	план	выполнено	
1	Замена табличек на лестничной клетке	шт.	1	1	1 500,00	1 500,00	1 квартал
2	Замена трубопровода хвс	м	15	10	15 000,00	13 000,00	2 квартал
3	Антисептирование	кв.м	273	273	3 000,00	2 200,00	3 квартал
4	Замена дверного блока	шт	1	1	3 500,00	5 500,00	4 квартал
	ИТОГО:				23 000,00	22 200,00	

Планируемый сбор – 22 201,00 руб.



Генеральный директор
ООО "ПРЭО "НЕЖИЛОЙ ФОНД"

Начальник РЭУ № 1

Л.В.Самойленко

А.П.Домнин