

## ОТЧЕТ

выполненных работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома  
по адресу: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.67, литера А  
за 2023 год

№	Наименование работ	Ед. изм.	Запланированный объем		Стоимость запланированная		Сроки исполнения
			план	Фактическое выполнение	план руб.	выполнено руб.	
1	Оценка состояния лифтов	шт	2	2	59 940,00	59 940,00	1 квартал
2	Ремонт бетонного пола в подвале	м <sup>2</sup>	142	142	210 000,00	367 098,00	3 квартал
3	Замена плитки крыльца л/к № 4	м <sup>2</sup>	6	-	12 000,00	-	Перенос на 2024 г.
4	Установка регулировочной задвижки в ИТП	шт	1	-	25 000,00	-	Перенос на 2024 г.
5	Ремонт слуховых окон в подвале	шт	4	-	36 000,00	-	Перенос на 2024 г.
6	Ремонт кирпичной кладки в подвале	м <sup>2</sup>	20	-	100 000,00	-	Перенос на 2024 г.
7	Установка кранов для манометров в ИТП	шт	-	5	-	5 000,00	3 квартал
8	Замена замка в электрощитовую	шт	-	1	-	2 150,00	
9	Установка крана и трубы ППР и крана в ИТП	шт	-	1	-	2 000,00	3 квартал
10	Замена фановой трубы	м	-	2	-	3 900,00	3 квартал
11	Антисептирование (огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений)	м <sup>2</sup>	-	2300	-	55 660,00	3 квартал
12	Установка металлической двери в подвал	шт	1	1	45 000,00	-	4 квартал
	<b>ИТОГО</b>				<b>487940,00</b>	<b>495 748,00</b>	

Собрано средств в 2023 г. - 382 325,00 руб.  
Остаток средств на 01.01.2023 - 105 958,00 руб.  
Итого средств - 488 283,00 руб.

Генеральный директор  
ООО "ПРЭО "НЕЖИЛОЙ ФОНД"

Начальник РЭУ № 1



Л.В.Самойленко

А.П.Домнин