

О Т Ч Е Т
выполнения работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:
Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 15, литера А
за 2024 год

№	Наименование работ	Ед. изм.	Запланированный объем		Стоимость запланированная		Сроки исполнения
			план	Фактическое выполнение	план руб.	выполнено руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Установка оконных блоков на л/кл № 3, 4	шт	2	-	96 000,00	-	Перенос на 2025 г., в связи с проведением капитального ремонта
2.	Замена ворот арки	шт	1	-	280 000,00	-	Перенос на 2025 г., связи с проведением капитального ремонта
3.	Установка дверей на л/кл № 3, 4	шт	2	-	180 000,00	-	Перенос на 2025 г., связи с проведением капитального ремонта
4.	Замена регулятора температуры гвс в ИТП	шт	1	-	90 000,00	-	Выполнено по кап.ремонту
5.	Замена двери на чердак	шт	2	-	100 000,00	-	Перенос на 2025 г., связи с проведением капитального ремонта.
6.	Гидроизоляция балконов	шт м ²	2 160	-	305 000,00	-	Перенос на 2025 г., связи с проведением капитального ремонта
7.	Замена участка канализации D100	м ²	-	19	-	36 000,00	2 квартал
8.	Ремонт козырька над входной дверью	м ²	-	4	-	3 000,00	2 квартал
9.	Ремонт помещений 29-Н (ком.19,20)	м ²	-	18	-	21 000,00	2 квартал
10.	Замена автоматических выключателей в РЩ	шт	-	6	-	21 000,00	3 квартал
11.	Замена задвижки в ИТП	шт	-	1	-	18 000,00	3 квартал
12.	Ремонт теплового ввода	мп	-	12	-	80 000,00	3 квартал
13.	Ремонт водосточной системы	мп	-	18	-	22 000,00	3 квартал
14.	Ремонт кровли	м ²	-	84	-	112 000,00	3 квартал
15.	Антисептирование (огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений)	м ²	-	2000	-	55 800,00	4 квартал
	ИТОГО				1 051 000,00	368 800,00	

Собрано средств в 2024 г. - 791 325,00 руб.
Остаток средств на 01.01.2024 - 259 599,00 руб.
ИТОГО средств на 2024 г. - 1 050 924,00 руб.

Генеральный директор
ООО "ПРЭО "НЕЖИЛОЙ ФОНД"

Л.В.Самойленко

Начальник РЭУ № 1

А.П.Домнин