

## О Т Ч Е Т

выполнения работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:  
Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 15, литера А  
за 2025 год

№	Наименование работ	Ед. изм.	Запланированный объем		Стоимость запланированная		Сроки исполнения
			план	Фактическое выполнение	план руб.	выполнено руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Гидроизоляция балконов	м <sup>2</sup>	160	100	380000,00	380000,00	3 квартал
2.	Замена ворот арки	шт	1	-	364000,00	-	
3.	Замена металлических дверей на чердак	шт	2	-	120000,00	-	
4.	Ремонт помещений машинного отделения лифта	м <sup>2</sup>	300	300	320000,00	320000,00	4 квартал
5.	Установка дверей на л/кл № 3, 4	шт	2	2	220000,00	220000,00	4 квартал
6.	Антисептирование (огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений)	м <sup>2</sup>	2000	2000	50000,00	30360,00	4 квартал
7.	Установка оконных блоков на л/к 3, 4	шт	2	2	96000,00	96000,00	4 квартал
	ИТОГО				1550000,00	1046360,00	

Собрано средств в 2025 г. - 867690,00 руб.  
Остаток средств на 01.01.2025 - 682124,00 руб.  
ИТОГО средств на 2025 г. - 1549814,00 руб.

Генеральный директор  
ООО "ПРЭО "НЕЖИЛОЙ ФОНД"

Л.В.Самойленко

Начальник РЭУ № 1

А.П.Домнин

