

ОТЧЕТ
 выполненных работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
 по адресу: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.67, литера А
 за 2024 год

№	Наименование работ	Ед. изм.	Запланированный объем		Стоимость запланированная		Сроки исполнения
			план	Фактическое выполнение	план руб.	выполнено руб.	
1	Замена плитки крыльца лестничная клетка № 4	м ²	8	8	22 000,00	30 000,00	2 квартал
2	Замена светильников на лестничной клетке № 3	шт	-	4	-	8 000,00	2 квартал
3	Ремонт бетонного пола в подвальном помещении 14-Н	м ²	100	10	214 000,00	36 000,00	3 квартал 90 м ² перенос на 2025 г.
4	Ремонт слуховых окон в подвальных помещениях 14-Н, 19-Н, 27-Н	шт	4	-	40 000,00	-	Перенос на 2025 г.
5	Ремонт кирпичной кладки в подвальном помещении 26-Н	м ²	18	-	80 000,00	-	Перенос на 2025 г.
6	Антисептирование (огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений)	м ²	2300	2300	46 000,00	27 600,00	3 квартал
7	Затягивание сеткой балконов	м ²	-	6	-	24 000,00	2 квартал, 4 квартал
ИТОГО					402 000,00	130 600,00	

Собрано средств в 2024 г. - 409 532,00 руб.
 Перерасход средств на 01.01.2024 - 7 465,00 руб.
 Итого средств на 2024 г. - 402 067,00 руб.

Генеральный директор
 ООО "ПРЭО "НЕЖИЛОЙ ФОНД"

Начальник РЭУ № 1



Л.В.Самойленко

А.П.Домнин