

О Т Ч Е Т

о выполнении плана работ по текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома,
проводимых АО «ПРЭО «НЕЖИЛИЙ ФОНД» в 2018 году
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Белинского, д.13 литера А.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Запланированный объем	Выполнено	Стоимость запланированной, руб.	Фактическая стоимость работ, руб.	Примечание
1	Ремонт вентиляционных труб	шт	15	15	200000-00	200000-00	Выполнено, сентябрь
2	Ремонт помещения водомерного узла	шт	1	1	190000-00	92000-00	Выполнено, август
3	Замена колпаков на вентиляционные трубы	шт	15	15	60000-00	60000-00	Выполнено, сентябрь
4	Ремонт трубопровода системы отопления	м	12	12	28000-00	28000-00	Выполнено, август
5	Замена трубопровода ХВС(СТОЯК)	м	24	24	38000-00	10000-00	Выполнено, сентябрь
6	Замена трубопровода канализации	м		6		9000-00	Выполнено, декабрь
7	Установка подпоры под лестничный косяк	шт		1		3000-00	Выполнено, ноябрь
8	Штукатурка фасада (консервация)методом промышленного альпинизма	м ²		15		11000-00	Выполнено, март
9	Окраска граффити	м ²		8		3200-00	Выполнено, август
10	Установка табличек л\к №№ 3, 4	шт		1		2800-00	Выполнено, июль
11	Обследование строительных конструкций					71000-00	Выполнено, декабрь
12	Антисептирование	м ²		2000		14160-00	Выполнено, август
	Итого:				516000-00	504160-00	

Планируемый сбор 2018 г. 320570-00 руб.
Остаток на 01.01.2018 183593-00 руб.



Генеральный директор

Л.В.Самойленко

Начальник РЭУ № 1

А.П.Домнин