

О Т Ч Е Т

выполнения работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
по адресу: Санкт-Петербург, пр.Римского-Корсакова, д.39 , литера А
за 2022 год

№	Наименование работ	Ед. изм.	Запланированный объем		Стоимость запланированная		Сроки исполнения	Примечание
			план	Фактическое выполнение	план руб.	выполнено руб.		
1.	Укрепление стропильной системы		по проекту	по проекту	160 258,00	120 000,00	2 квартал	
2.	Замена водосточных труб специалистами промышленного альпинизма	шт	-	4	-	10 050,00	2 квартал	Подрядная организация
3.	Утепление трубопровода на чердаке	пм	45	-	110 000,00	-	-	В 2023 г. будут проводиться работы по капитальному ремонту трубопроводов системы центрального отопления
4.	Косметический ремонт фасада во дворе	пм		135	-	85 150,00	3 квартал	
5.	Замена металлического карниза во дворе	пм		20	-	14 100,00	3 квартал	
	ИТОГО				270 258,00	229 300,00		

Собрано средств в 2022 г. - 303 947,00 руб.
Перерасход средств на 01.01.2022 - -32 351,00 руб.
Остаток средств на 01.01.2023 - 42 296,00 руб.

Генеральный директор

Л.В.Самойленко

Начальник РЭУ № 1

А.П.Домнин