

О Т Ч Е Т
 выполнения работ по текущему ремонту общего имущества
 многоквартирного дома по адресу:
 Санкт-Петербург, улица Малая Садовая, д.1/25, литера В
 за 2023 год

№	Наименование работ	Ед.изм.	Запланированный объем		Стоимость запланированная		Сроки исполнения
			план	фактическое выполнение	план руб.	выполнено руб.	
1	Замена трубопровода холодного водоснабжения	мп	18	18	14 000,00	15 000,00	1 квартал
2	Антисептирование (огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений)	м ²	273	273	6 000,00	6 000,00	3 квартал
	ИТОГО				20 000,00	21 000,00	

Получено средств в 2023 г. - 23 485,00 руб.

Перерасход средств на 01.01.2023 - -2 473,00 руб.

Итого средств - 21 012,00 руб.

Генеральный директор
 ООО "ПРЭО "НЕЖИЛОЙ ФОНД"

Начальник РЭУ № 1



Л.В.Самойленко

А.П.Домнин