

ОТЧЕТ

о выполнении плана работ по текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома,
проводимых АО «ПРЭО»НЕЖИЛОЙ ФОНД» в 2017 году
по адресу: Санкт-Петербург, ул.Белинского, д.13, литера А

№№	Наименование работ	Ед. изм.	Запланированный объем	Стоимость запланированная т.руб.	Фактическая стоимость работ т.руб	Примечание
1.	Ремонт вентиляционных труб	шт	15	200,0	-	не выполнено по погодным условиям, перенос на 2018 год
2.	Антисептирование	м ²	2000	23,0	13,0	выполнено
3.	Замена колпаков вентиляционных труб	шт	15	60,0	-	не выполнено по погодным условиям, перенос на 2018 год
4.	Ремонт стояков водосточных труб	шт	2	9,0	9,0	выполнено
5.	Ремонт слуховых окон	шт	2	8,0	8,0	выполнено
6.	Штукатурка фасада (вне плана)	м ²	18	-	18,0	выполнено
7.	Теплоизоляция трубопровода (вне плана)	м	40	-	16,0	выполнено
8.	Заделка выбоин на л/к (вне плана)	шт	3	-	1,5	выполнено
9.	Устройство узла учета электроэнергии коммунального освещения (вне плана)	шт	1	-	17,8	выполнено
10.	Замена участка трубопровода ХВС (вне плана)	м	4	-	3,4	выполнено
11.	Закраска граффити (вне плана)	м ²	12	-	6,0	выполнено
12.	Ремонт ограждения лестничного марша (вне плана)	мп	3	-	4,0	выполнено
ИТОГО:					96,7	

Планируемый сбор 2017 г. -319168,00 руб.
Перерасход в 2015, 2016 гг. – 38875,00 руб.
Остаток средств на 01.01.2018 – 183593,00 руб.

Генеральный директор
АО "ПРЭО "НЕЖИЛОЙ ФОНД"

Начальник РЭУ № 1



(Handwritten signature)

Л.В.Самойленко

А.П.Домнин