

## О Т Ч Е Т

выполнения работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:  
Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д.13, литера А  
за 2022 год

№	Наименование работ	Ед. изм.	Запланированный объем		Стоимость запланированная		Сроки исполнения
			план	фактическое выполнение	план руб.	выполнено руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт водосточной системы	шт	5	5	19 000,00	19 000,00	1 квартал
2	Ремонт кровли: поджатие и промазка фальцев	м <sup>2</sup>	90		40 000,00	40 000,00	2 квартал
3	Ремонт мощения двора плиткой	м <sup>2</sup>	50	30	80 000,00	48 000,00	2 квартал
4	Замена блока управления насосом подмеса системы отопления в ИТП	шт	1	1	70 000,00	69 000,00	2 квартал
5	Укрепление парапетных ограждений кровли	м	-	25	-	18 000,00	2 квартал
6	Ремонт косметический лестничной клетки № 4	л/к	1		200 000,00	122 000,00	3 квартал
7	Антисептирование	м <sup>2</sup>	-	1680	-	40 656,00	3 квартал
8	Ремонт дворового фасада 1 эт.	м <sup>2</sup>	-	65	-	51 000,00	3 квартал
9	Установка обратного клапана на стояке хвс	шт	-	1	-	9 000,00	3 квартал
10	Ремонт освещения лестничной клетки № 4 (замена светильников)	шт	7	7	50 000,00	45 852,00	4 квартал
11	Обустройство контейнерной площадки	шт	1	1	120 000,00	120 000,00	4 квартал
12	Ремонт трубопровода холодного водоснабжения d=100	мп	40	40	280 000,00	281 969,00	4 квартал
	ИТОГО:				859 000,00	864 477,00	

Получено средств в 2022 г. - 629 065,00 руб.  
Остаток на 01.01.2022 - 235 483,00 руб.  
Итого средств: - 864 548,00 руб.

Генеральный директор  
ООО "ПРЭО "НЕЖИЛОЙ ФОНД"

Начальник РЭУ № 1



Л.В.Самойленко

А.П.Домнин