

## О Т Ч Е Т

выполнения работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома  
по адресу: Санкт-Петербург, пр.Римского-Корсакова, д.39, литера А  
за 2023 год

№	Наименование работ	Ед. изм.	Запланированный объем		Стоимость запланированная		Сроки исполнения
			план	Фактическое выполнено	план руб.	выполнено руб.	
1.	Косметический ремонт теплоцентра	кв.м	40	-	70 000,00	-	Перенос на 2024 г. в связи с кап.ремонтом инженерных систем
2	Косметический ремонт лестницы № 3	кв.м	88	-	171 000,00	-	Перенос на 2024 г. в связи с кап.ремонтом инженерных систем
3	Замена входной двери в теплоцентр на металлическую	шт	1	-	60 000,00	-	Перенос на 2024 г. в связи с кап.ремонтом инженерных систем
4	Замена входной двери на чердак на металлическую	шт	1	-	60 000,00	-	Перенос на 2024 г. в связи с кап.ремонтом инженерных систем
5	Замена водосточных труб специалистами промышленного альпинизма	шт	-	4	-	15 000,00	2 квартал Подрядная организация
6	Косметический ремонт фасада во дворе	кв.м	-	95	-	60 000,00	3 квартал Подрядная организация
7	Замена металлического карниза во дворе	пм	-	10	-	10 000,00	3 квартал Подрядная организация
	ИТОГО				361 000,00	85 000,00	

Собрано средств в 2023 г. - 318 750,00 руб.  
Остаток средств на 01.01.2023 - 42 296,00 руб.  
Остаток средств на 01.01.2024 - 276 046,00 руб.

Генеральный директор

Начальник РЭУ № 1



Л.В.Самойленко

А.П.Домнин