

О Т Ч Е Т
 выполнения работ по текущему ремонту общего имущества
 многоквартирного дома по адресу:
 Санкт-Петербург, улица 4-я Советская, д.5, литера Б
 за 2024 год

№ №	Наименование работ	Ед.из м.	Запланированный объем		Стоимость запланированная		Сроки исполнения
			план	Фактичес- кое выполне- ние	план руб.	выполнено руб.	
1	Замена регулятора температуры ГВС в ИТП	шт	1	-	50 000,00	-	Перенос на 2025 г.
2	Штукатурка и окраска крыльца	м ²	-	5	-	5 000,00	2 квартал
3	Ремонт кровли над машинным отделением лифта	м ²	-	12	-	58 000,00	3 квартал
4	Антисептирование (огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений)	м ²	-	230	-	5 600,00	4 квартал
	ИТОГО:				50 000,00	68 600,00	

Получено средств в 2024 г. - 82 359,00 руб.

Перерасход на 01.01.2024 - -121 326,00 руб.

Итого средств - -38 967,00 руб.

Генеральный директор
 ООО "ПРЭО "НЕЖИЛОЙ ФОНД"

Начальник РЭУ № 1



Вашин

Л.В.Самойленко

Домнин

А.П.Домнин