

О Т Ч Е Т
 выполнения работ по текущему ремонту общего имущества
 многоквартирного дома по адресу:
 Санкт-Петербург, ул.Белинского, 13, литера А
 за 2024 год

№ №	Наименование работ	Ед. изм.	Запланированный объем		Стоимость запланированная		Сроки исполнения
			план	фактическое выполнение	план руб.	выполнено руб.	
1.	Ямочный ремонт асфальтового покрытия на дворовой территории	м ²	8	8	21 850,00	21 850,00	2 квартал
2.	Удаление (окраска) несанкционированных надписей на фасаде МКД	м ²	по факту	12	20 000,00	10 000,00	2 квартал
3.	Замена козырька над входом л/к №3	м ²	3	3	37 000,00	134 000,00	2 квартал
4.	Антисептирование (огнезащитная обработка деревянных конструкций)	м ²	2000	2000	48 000,00	24 000,00	4 квартал
5.	Косметический ремонт л/кл № 1	м ²	-	480	-	609 380,00	4 квартал
6.	Замена кранов верхнего розлива системы отопления	шт	18	-	65 000,00	-	Перенос на 2026 г.
7.	Замена водосточных труб	шт	12	-	58 000,00	-	Перенос на 2026 г.
8.	Ремонт коммунального освещения с заменой узла учета	шт	1	-	125 000,00	-	Перенос на 2026 г.
	ИТОГО				374 850,00	799 230,00	

Получено средств в 2024 г. - 374 851,00 руб.

Перерасход средств на 01.01.2025 - 424 379,00 руб.

Генеральный директор
 ООО "ПРЭО "НЕЖИЛОЙ ФОНД"

Начальник РЭУ № 1



Л.В.Самойленко

А.П.Домнин