

О Т Ч Е Т
 выполнения работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д.39, литера А
 за 2024 год

№	Наименование работ	Ед. изм.	Запланированный объем		Стоимость запланированная		Сроки исполнения	Примечание
			план	Фактическое выполнение	План руб.	Выполнено руб.		
1.	Вывоз мусора из чердачных помещений	м ³	30	15	206 478,00	104 000,00	2 квартал	Выполнено
2.	Демонтаж старых электрических кабелей на фасаде дома	п.м	-	100	-	50 000,00	4 квартал	Выполнено
3.	Косметический ремонт теплоцентра	м ²	40	-	120 000,00	-		Перенос на 2025 г., в связи с капитальным ремонтом фасада и крыши
4.	Косметический ремонт лестницы № 3	м ²	300	-	171 000,00	-		Перенос на 2025 г., в связи с капитальным ремонтом фасада и крыши
5.	Замена входной двери в теплоцентр на металлическую	шт	1	1	60 000,00	60 000,00	4 квартал	Выполнено
6.	Замена входной двери на чердак на металлическую	шт	1	1	60 000,00	60 000,00	4 квартал	Выполнено
	ИТОГО				617 478,00	274 000,00		

Собрано средств в 2024 г. - 341 432,00 руб.
 Остаток средств на 01.01.2024 - 276 046,00 руб.
 Остаток средств на 01.01.2025 - 343 478,00 руб.

Генеральный директор

Л.В.Самойленко

Начальник РЭУ № 1

А.П.Домнин

